



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)

จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ภาคผนวก

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายณรงค์ หมู่ที่ ๑๕ - หมู่ที่ ๘	คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด	๕๗,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓	๐	
๒	ก่อสร้างถนนบุกเบิก ซอย หน้าโรงงาน - พังยาว หมู่ที่ ๓	ถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ ป้าย โครงการจำนวน ๒ ป้าย และป้ายซอย ๑ ป้าย รายละเอียดตาม	๔๙๘,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓	๐	

		แบบที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลทุ่งปรัง กำหนด							
๓	ก่อสร้างถนนบุกเบิก สาย บ้านบังบัว หมู่ที่ ๕	ถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ ป้าย โครงการจำนวน ๒ ป้าย และป้ายชอย ๑ ป้าย รายละเอียดตาม แบบที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลทุ่งปรัง กำหนด	๒๒๙,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓	○	
๔	โครงการก่อสร้างถนน บุกเบิก สายนายู - รพช. หมู่ที่ ๑	ถนนผิวจราจรหิน คลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๘๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓,๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ ป้าย โครงการจำนวน ๒ ป้าย และป้ายชอย ๒ ป้าย รายละเอียด	๓๓๗,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓	○	

		ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด							
๕	โครงการก่อสร้างถนน บุกเบิก สายบ้านลุงฮั่น หมู่ที่ ๑๖	ถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐.๐๐ ตารางเมตร วางท่อ คสล. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ ป้าย โครงการจำนวน ๒ ป้าย และป้ายซอย ๑ ป้าย รายละเอียดตาม แบบที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลทุ่งปรัง กำหนด	๑๓๗,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓	○	
๖	โครงการก่อสร้างถนน บุกเบิก สายปลัดฤกษ์ หมู่ ที่ ๙ - หมู่ที่ ๓ ตำบลฉลอง	ถนนผิวจราจรหิน คลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ ป้าย โครงการจำนวน ๒	๓๒๔,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓	○	

		ป้าย และป้ายซอย ๑ ป้ายรายละเอียด ตามแบบที่องค์การ บริหารส่วนตำบลทุ่ง ปรังกำหนด							
๗	โครงการก่อสร้างถนน บุกเบิก สายสวนปาล์มนาย ปราโมทย์ สิงห์สุ - หมู่ที่ ๑๔	ถนนผิวจราจรหิน คลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ ป้าย โครงการจำนวน ๒ ป้าย และป้ายซอย ๑ ป้าย รายละเอียด ตามแบบที่องค์การ บริหารส่วนตำบลทุ่ง ปรังกำหนด	๔๙๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓	๐	
๘	โครงการก่อสร้างถนน บุกเบิก สายสามแยกศรี ทอง วิชัยกุล หมู่ที่ ๑๒	ถนนผิวจราจรหิน คลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อม	๓๘๗,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	✓			๔๙๘,๐๐๐	

		ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ ป้าย โครงการจำนวน ๒ ป้าย และป้ายซอย ๒ ป้าย รายละเอียด ตามแบบที่องค์การ บริหารส่วนตำบลทุ่ง ปรังกำหนด							
๙	โครงการก่อสร้างถนน บุกเบิก สายเสีรรมใจ หมู่ ที่ ๘	ถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๐.๐๐ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ ป้าย โครงการจำนวน ๒ ป้าย และป้ายซอย ๑ ป้าย รายละเอียดตาม แบบที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลทุ่งปรัง กำหนด	๓๐๒,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	✓			๔๙๘,๐๐๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน บุกเบิก สายเลียบบคลองบ้าน นายอุดร - นายประวิง หมู่ ที่ ๑	ถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ ป้าย	๒๖๑,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	✓			๔๐๘,๔๒๐	

		โครงการจำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตาม แบบที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลทุ่งปรัง กำหนด							
๑๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายเขา เกียรติ หมู่ที่ ๓	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่รวม (๒ช่วง) ไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตาราง เมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการจำนวน ๒ ป้าย รายละเอียด ตามแบบที่องค์การ บริหารส่วนตำบลทุ่ง ปรังกำหนด	๔๙๗,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓	๐	

๑๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายคลอง พอ - เขากิว หมู่ที่ ๑๑	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ผิวจราจรแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ ป้าย โครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตาม แบบที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลทุ่งปรัง กำหนด	๔๙๙,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓	○	
๑๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายทุ่งคา - สามแยกบ้านถนนตก หมู่ที่ ๖	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ก ว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตาราง เมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียด	๔๙๙,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓	○	

		ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ปรังกำหนด							
๑๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายนายสม พร - กวี หมู่ที่ ๑๖	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ ป้าย โครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตาม แบบที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลทุ่งปรัง กำหนด	๔๙๙,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓	○	
๑๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายบ้าน ชายทะเล - จอมพิบูลย์ - เขาใหญ่ หมู่ที่ ๗	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ผิวจราจรแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต กว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ ป้าย โครงการ จำนวน ๒	๔๗๕,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓	○	

		ป้าย รายละเอียดตาม แบบที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลทุ่งปรัง กำหนด							
๑๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายสาม แยกต้นตอ - คลองพอ หมู่ที่ ๑๑	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๘๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ ป้าย โครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียด ตามแบบที่องค์การ บริหารส่วนตำบลทุ่ง ปรังกำหนด	๔๙๗,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓	๐	
๑๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายหมู่ที่ ๑๐ - หมู่ที่ ๖	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๑๖๓,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓	๐	

		หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๕.๐๐ ตาราง เมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียด ตามแบบที่องค์การ บริหารส่วนตำบลทุ่ง ปรังกำหนด							
๑๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ตี (โอเวอร์เลย์ ถนน) สายซอยร่มโพธิ์ หมู่ที่ ๑๓	ปรับปรุงถนนผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ ป้าย โครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตาม แบบที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลทุ่งปรัง กำหนด	๔๘๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓	๐	
๑๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ตี (โอเวอร์เลย์ ถนน) สายถนนรถไฟ - ทุ่ง ปรัง หมู่ที่ ๑๓	ปรับปรุงถนนผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๔๙๗,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓	๐	

		หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ ป้าย โครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตาม แบบที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลทุ่งปรัง กำหนด							
๒๐	โครงการปรับปรุงผิวแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายบ้านผู้ใหญ่ไข่ - ถนนทราย หมู่ที่ ๑๐	ปรับปรุงถนนผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตาม แบบที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลทุ่งปรัง กำหนด	๓๙๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓	๐	
๒๑	โครงการก่อสร้างผนังกัน ตลิ่งคลองท่าควาย หมู่ที่ ๑ (ข้างบ้านป่าเส้ง) (รายการกันเงิน งบ ๒๕๖๗)	วางหินระยะทาง ๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๗๐ เมตร Slop ๗.๕ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ตร.ม.(พื้นที่ slop) พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ ป้าย	๒๖๗,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	✓			๒๖๕,๐๐๐	

		โครงการ ๒ ป้าย ตาม แบบที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลทุ่งปรัง กำหนด							
๒๒	โครงการก่อสร้างผนังกัน ตลิ่งคลองท่าควาย หมู่ที่ ๔ (รายการกันเงิน งบ ๒๕๖๗)	วางหินระยะทาง ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๗๐ เมตร Slop ๗.๕ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตร.ม.(พื้นที่ slop) พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ ป้าย โครงการ ๒ ป้าย ตาม แบบที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลทุ่งปรัง กำหนด	๔๘๕,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	✓			๔๘๐,๐๐๐	
๒๓	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ/ท่อเหลี่ยม/ท่อ ลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ ๖ (รายการกันเงิน งบ ๒๕๖๗)	คูระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอลี้ ชล จังหวัด นครศรีธรรมราช โดยมี ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายขอ ย จำนวน ๑ ป้าย และ ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ ป้าย โครงการ ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ องค์การบริหารส่วน ตำบลทุ่งปรังกำหนด	๔๙๔,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	✓			๔๙๓,๐๐๐	

๒๔	โครงการก่อสร้างคันหินกั้น คลองทำควาย หมู่ที่ ๑ (รายการกันเงิน งบ ๒๕๖๗) ตั้งจ่ายรายการใหม่	วางหินระยะทางรวม ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๗๐ เมตร Slope ๗.๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓๗๕.๐๐ ตร.ม. (พื้นที่ Slope) พร้อม ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ ป้าย โครงการ ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วน ตำบลทุ่งปรังกำหนด	๒๖๗,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	✓			๒๖๗,๐๐๐	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เขาเกียรติ หมู่ที่ ๓ (รายการกันเงิน งบ ๒๕๖๗) ตั้งจ่ายรายการใหม่	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ ป้าย โครงการ ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วน ตำบลทุ่งปรังกำหนด	๔๙๙,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	✓			๔๙๙,๐๐๐	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กุ่ม หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว	๔๙๙,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	✓			๔๙๙,๐๐๐	

	(รายการกันเงิน งบ ๒๕๖๗) ตั้งจ่ายรายการใหม่	๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม้ น้อยกว่า ๗๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ ป้าย โครงการ ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วน ตำบลทุ่งปรังกำหนด							
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ซอยในฝัน - ตลาดพุท หมู่ที่ ๙ (รายการกันเงิน งบ ๒๕๖๗) ตั้งจ่ายรายการใหม่	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม้ น้อยกว่า ๖๘๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร วางท่อ คสล.ศก. ๐.๖๐ ม. จำนวน ๗ ท่อน พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ ป้าย โครงการ ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วน ตำบลทุ่งปรังกำหนด	๔๙๙,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐	
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก	๔๙๙,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐	

	นายสมโชค - หมอจ้วง หมู่ ที่ ๑๒ (รายการกันเงิน งบ ๒๕๖๗) ตั้งจ่ายรายการใหม่	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม ่น้อยกว่า ๗๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ ป้าย โครงการ ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วน ตำบลทุ่งปรังกำหนด							
๒๙	โครงการขุดลอกห้วยแรง หมู่ที่ ๑๒ (รายการกันเงิน งบ ๒๕๖๗) ตั้งจ่ายรายการใหม่	ขุดลอกห้วยแรง ระยะทาง ๑๗๐.๐๐ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๒.๕ เมตร หรือปริมาณขุดเฉลี่ย ๒,๑๒๕.๐๐ ลบ.ม.	๘๐,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	✓			๘๘,๐๐๐	
๓๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุง ระบบประปา หมู่ที่ ๑๕ (รายการกันเงิน งบ ๒๕๖๗) ตั้งจ่ายรายการใหม่	ปรับปรุงระบบประปา โดยทำการขุดเจาะบ่อ บาดาลใหม่ พร้อม ปรับปรุงระบบถังกรอง สนิมเหล็ก พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วน ตำบลทุ่งปรังกำหนด	๓๔๓,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	✓			๓๔๑,๐๐๐	

๓๑	โครงการก่อสร้างคันหินกัน ตลิ่งคลองต้นอ้อ หมู่ที่ ๑๖ (รายการกันเงิน งบ ๒๕๖๗) ตั้งจ่ายรายการใหม่	วางหินระยะทางรวม ๔๐.๐๐ เมตร Slope ๕.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตร. ม. (พื้นที่ Slope) พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ ป้าย โครงการ ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วน ตำบลทุ่งปรังกำหนด	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	✓			๒๒๑,๐๐๐	
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย สว่างใจ หมู่ที่ ๗	ถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร วาง ท่อ คสล.ศก. ๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๔ ท่อน ป้ายชื่อซอย ๑ ป้าย พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ ป้าย โครงการ จำนวน ๒ ป้ายรายละเอียดตาม แบบที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลทุ่งปรัง กำหนด	๔๙๘,๐๐๐	✓				๔๙๗,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต

แผนงาน แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร	น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	๑๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗			✓	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต

แผนงาน แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ	รณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ	๓๐,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๘			✓	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต

แผนงาน แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	ในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	๑๐,๐๐๐	มี.ค. – ก.ย. ๖๘			✓	๐	
๒	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	ดำเนินโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสิชล	๓๒๐,๐๐๐	ต.ค. – ก.ย. ๖๘			✓	๐	

๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการให้ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือด้านการให้ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	๒๐,๐๐๐	ต.ค. – ก.ย. ๖๘			✓	๐	
๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๒๐,๐๐๐	ก.พ. – เม.ย. ๖๘			✓	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต

แผนงาน แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สนับสนุนการจัดกิจกรรม นันทนาการต่างๆ ในสถานศึกษา	๓๐,๐๐๐	มี.ค - ก.ย. ๖๘	✓			๒๕,๘๔๙	
๒	โครงการจัดงานวันเด็ก	เพื่อส่งเสริม พัฒนาการการ เรียนรู้แก่เด็ก	๑๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	✓			๑๔๘,๕๑๕	
๓	โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน	จัดกิจกรรม ปลูกฝังสร้าง จิตสำนึกการรัก การอ่าน	๕,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘			✓	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต

แผนงาน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	อนุรักษ์ประเพณีคั้งให้อยู่สืบไป	๓,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	✓			๓,๐๐๐	
๒	โครงการฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนาและผู้นำในศาสนพิธี	ส่งเสริมให้มีพิธีกรทางศาสนาและผู้นำในศาสนพิธีและเป็นการสืบทอดการปฏิบัติศาสนพิธีที่ถูกต้อง	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			๒๔,๒๙๖	
๓	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงอุดหนุนคณะกรรมการหมู่ที่ ๑๒	สืบสานประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป	๕๐,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	✓			๕๐,๐๐๐	
๔	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงอุดหนุนคณะกรรมการหมู่ที่ ๙	สืบสานประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป	๘๐,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	✓			๘๐,๐๐๐	
๕	โครงการแข่งขันวอลเลย์บอล “วัดถ้ำคัพ”	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้เล่น	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	✓			๑๐๐,๐๐๐	
๖	โครงการส่งเสริมกีฬาเบตองเยาวชนทุ่งปรัง “เบตอง ส.ธ.ว. ทุ่งปรัง”	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ	๔๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓	๐	

		ประชาชนได้เล่น กีฬา ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ ดีและห่างไกลยา เสพติด								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต

แผนงาน แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อเป็นที่จัดเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้องกันฯ	๖๐,๐๐๐	ม.ค. – มี.ค. ๖๘			✓	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต

แผนงาน แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี)	ฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ในเขตตำบลทุ่งปรัง	๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘			✓	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต

แผนงาน แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓	๐	

		วิทยากร ค่าเช่า ที่พัก ค่าจ้าง ยานพาหนะ ค่าจ้างเหมา เครื่องขยาย เสียง และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ จำเป็น							
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นด้าน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	ให้ความ ช่วยเหลือ ประชาชนผู้ ประสบปัญหา ทางสังคมให้มี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	เพื่อรักษาพันธุกรรมพืชบางชนิดให้ดำรงสภาพธรรมชาติ ไม่ให้ถูกทำลายสูญหายไปจากธรรมชาติ	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย.๖๘			✓	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

แผนงาน แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการจัดการเลือกตั้ง ท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่น และผู้บริหาร ท้องถิ่น ตลอดจนการ เลือกตั้งซ่อม และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓	๐	
๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา และเพิ่มศักยภาพในการ ปฏิบัติงานของบุคลากร	ดำเนินโครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ในการปฏิบัติงานของ บุคลากร	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓	๐	
๓.	โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	เพื่อประโยชน์ในการ จัดเก็บภาษีที่เป็นระบบ และสามารถตรวจสอบ ได้	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓	๐	