

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑..... ยุทธศาสตร์.....การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ.....

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	ช่วงเวลาในการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณที่อนุมัติ)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมชุมชนให้ เข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิต และการสงเคราะห์	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งชุมชน	ฝึกอบรมอาชีพ	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗	จ่ายไป ๙๒,๙๓๐ โอนเพิ่ม ๔๕,๐๐๐	อบรมประชาชนในโครงการส่งเสริมการทำ สบู่จากวัตถุดิบธรรมชาติ	สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ				อนุมัติ (๕๐,๐๐๐) จ่ายไป ๙๒,๙๓๐ โอนเพิ่ม ๔๕,๐๐๐		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๒..... ยุทธศาสตร์.....การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	ช่วงเวลาในการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณที่อนุมัติ)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสมบัติ หมู่ที่ ๗	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	จ่ายไป ๔๘๗,๕๐๐ (๔๘๘,๐๐๐)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสมบัติ หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสหัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร และไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายโครงการ ๒ ป้าย	กองช่าง
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรำรวย หมู่ที่ ๗	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	จ่ายไป ๔๒๒,๕๐๐ (๔๒๓,๐๐๐)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรำรวย หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสหัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๔ ตารางเมตร และไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายโครงการ ๒ ป้าย	กองช่าง
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอนันต์ - บ้านนายนิพนธ์ หมู่ที่ ๘	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	จ่ายไป ๔๘๗,๐๐๐ (๔๘๘,๐๐๐)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอนันต์ - บ้านนายนิพนธ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสหัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตรและไหล่ทาง	กองช่าง

					กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายโครงการ ๒ ป้าย	
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทาง คมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นายด่วน – ชลประทาน หมู่ที่ ๒	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	จ่ายไป ๔๘๗,๐๐๐ (๔๘๘,๐๐๐)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นายด่วน - ชลประทาน หมู่ที่ ๒ ตำบล ทุ่งปรัง อำเภอสหัส จังหวัด นครศรีธรรมราช โดยมีขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร และไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย โครงการ ๒ ป้าย	กองช่าง
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทาง คมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขนส่ง - บ้าน อ.วิสุทธิ์ หมู่ที่ ๕	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	จ่ายไป ๔๘๘,๐๐๐ (๔๙๙,๐๐๐)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขนส่ง - บ้าน อ.วิสุทธิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบล ทุ่งปรัง อำเภอสหัส จังหวัด นครศรีธรรมราช โดยมีขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗๒๕ ตารางเมตร และไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ ๒ ป้าย	กองช่าง
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทาง คมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นายเขียวเมฆ - บ้านนายเขียวจำ หมู่ที่ ๓	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	จ่ายไป ๔๘๘,๐๐๐ (๔๙๙,๐๐๐)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนายเขียวเมฆ - บ้านนายเขียวจำ หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสหัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗๒๕ ตารางเมตร และไหล่	กองช่าง

					ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ ๒ ป้าย	
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหน้าห้องแถว หมู่ที่ ๑๐	-	จ่ายไป ๐ (๒๗๑,๐๐๐)	ยกเลิกโครงการ	กองช่าง
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างถนนบุกเบิก สายเลียบบคลอง บ้านนายอุดร - นายประวิง หมู่ที่ ๑	ม.ย. - มิ.ย. ๖๗	จ่ายไป ๔๘๒,๐๐๐ (๔๘๓,๐๐๐)	ก่อสร้างถนนบุกเบิก สายเลียบบคลอง บ้านนายอุดร - นายประวิง หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสหัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ ๒ ป้าย	กองช่าง
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงตุต - บ้านหมอจ้วง หมู่ที่ ๑๒	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	จ่ายไป ๔๘๗,๐๐๐ (๔๘๘,๐๐๐)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงตุต - บ้านหมอจ้วง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสหัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร และไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ ๒ ป้าย	กองช่าง
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงงานปาล์ม หมู่ที่ ๔	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	จ่ายไป ๔๘๗,๐๐๐ (๔๘๘,๐๐๐)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงงานปาล์ม หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสหัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	กองช่าง

					หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร และไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายโครงการ ๒ ป้าย	
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ สายสิชลฟาร์ม	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	จ่ายไป ๔๘๗,๐๐๐ (๔๘๘,๐๐๐)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสิชลฟาร์ม หมู่ที่ ๑๔ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร และไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายโครงการ ๒ ป้าย	กองช่าง
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ สายกองทุนบ้านท่าเขียว	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	จ่ายไป ๔๘๗,๐๐๐ (๔๘๘,๐๐๐)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกองทุนบ้านท่าเขียว หมู่ที่ ๑๖ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร และไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ ๒ ป้าย	กองช่าง
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างถนนบุกเบิก สายบ้าน อ.จิตเจตน-บ้านหมอจ้วง (ลุงทองคำ) หมู่ที่ ๘	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	จ่ายไป ๓๐๘,๕๐๐ (๓๐๙,๐๐๐)	ก่อสร้างถนนบุกเบิก สายบ้าน อ.จิตเจตน - บ้านหมอจ้วง (ลุงทองคำ) หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร วางท่อ คสล.ศก.๐.๖๐ เมตรจำนวน	กองช่าง

					๑ จุด ติดตั้งป้ายชื่อซอยจำนวน ๑ ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ ๒ ป้าย	
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทาง คมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างถนนบุกเบิก สายเลียบบคลองบ้าน นายสมโชค - นายเกียรติศักดิ์ หมู่ที่ ๑๑	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	จ่ายไป ๔๔๘,๐๐๐ (๔๔๘,๐๐๐)	ก่อสร้างถนนบุกเบิก สายเลียบบคลอง บ้านนายสมโชค - นายเกียรติศักดิ์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสหัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตาราง เมตร วางท่อ คสล.ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ติดตั้งป้ายชื่อซอย จำนวน ๑ ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ ๒ ป้าย	กองช่าง
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทาง คมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างถนนบุกเบิก สายเลียบบคูน้ำ สาธารณะ หมู่ที่ ๖	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	จ่ายไป ๒๓๖,๕๐๐ (๒๓๗,๐๐๐)	ก่อสร้างถนนบุกเบิก สายเลียบบคูน้ำ สาธารณะ หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสหัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๕ ตารางเมตร วางท่อ คสล.ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓ จุด พร้อม ติดตั้งป้ายซอย จำนวน ๑ ป้าย และ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย โครงการ ๒ ป้าย	กองช่าง
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทาง คมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ปลายทอน (กองการศึกษา)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	จ่ายไป ๑๓๘,๐๐๐ (๑๔๘,๐๐๐)	ซ่อมแซมฝ้าเพดานรอบนอกอาคาร เรียน เปลี่ยนประตูด่านการเรียน ติดตั้ง ไฟฟ้ารอบนอกอาคารเรียน ปรับปรุง เพดาน ๑ ห้องเรียน ติดตั้งรางน้ำฝน ปรับปรุงพื้นหน้าอาคารเรียนและพื้น ระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน	กองการศึกษา

					ปลายทอน	
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปิ่นนาราม (กองการศึกษา)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	จ่ายไป ๒๕,๐๐๐ (๒๕,๐๐๐)	ปรับปรุงห้องอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปิ่นนาราม	กองการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก (โอเวอร์เลย์ ถนน) สายชายเขาเกียรติ หมู่ที่ ๓	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	จ่ายไป ๔๙๘,๐๐๐ (๔๙๙,๐๐๐)	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก (โอเวอร์เลย์ถนน) สายชายเขาเกียรติ หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายโครงการ ๒ ป้าย	กองช่าง
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก (โอเวอร์เลย์ ถนน) สายถนนรถไฟ - ทุ่งปรัง หมู่ที่ ๑๓	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	จ่ายไป ๔๙๘,๐๐๐ (๔๙๙,๐๐๐)	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก (โอเวอร์เลย์ถนน) สายถนนรถไฟ - ทุ่งปรัง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ ๒ ป้าย	กองช่าง
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก (โอเวอร์เลย์ ถนน) สายบ้านผู้ใหญ่ไข่ - ถนนทราย หมู่ที่ ๑๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	จ่ายไป ๔๐๘,๔๒๐ (๔๙๙,๐๐๐)	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก (โอเวอร์เลย์ถนน) สายบ้านผู้ใหญ่ไข่ - ถนนทราย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตาราง	กองช่าง

					เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ ๒ ป้าย	
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทาง คมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นายไพศาล ช่างทอง หมู่ที่ ๖	-	จ่ายไป ๐ (๔๐๓,๐๐๐)	ยกเลิกโครงการ	กองช่าง
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทาง คมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นายเมือง - นายไทย หมู่ที่ ๑๑	-	จ่ายไป ๐ (๑๘๗,๐๐๐)	ยกเลิกโครงการ	กองช่าง
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทาง คมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ในฝัน - ตลาดพุท หมู่ที่ ๙	-	จ่ายไป ๐ โอนเพิ่ม ๔๙๙,๐๐๐ (๐)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทาง คมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาย ประกอบ - นางเชื้อ หมู่ที่ ๙	-	จ่ายไป ๐ โอนลด ๔๖๒,๐๐๐ (๔๖๒,๐๐๐)	ยกเลิกโครงการ	กองช่าง
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทาง คมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นายโสภาส - บ้านนายถวิล หมู่ที่ ๕	-	จ่ายไป ๐ (๙๕,๐๐๐)	ยกเลิกโครงการ	กองช่าง
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทาง คมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างพนักงันตลิ่งคลองท่าควาย หมู่ที่ ๑ (ข้างบ้านป่าเส้ง)	-	จ่ายไป ๐ (๒๖๗,๐๐๐)	ยกเลิกโครงการ	กองช่าง
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทาง คมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างพนักงันตลิ่งคลองท่าควาย หมู่ที่ ๔	-	จ่ายไป ๐ (๔๘๕,๐๐๐)	ยกเลิกโครงการ	กองช่าง
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทาง คมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ/ท่อเหลี่ยม/ท่อ ลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ ๖	-	จ่ายไป ๐ (๔๙๔,๐๐๐)	ยกเลิกโครงการ	กองช่าง
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทาง คมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างคันหินกั้นตลิ่งคลองตันอ้อ หมู่ที่ ๑๖	-	จ่ายไป ๐ โอนเพิ่ม ๓๐๐,๐๐๐ (๐)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างคันหินกันตลิ่งคลองท่าควาย หมู่ที่ ๑	-	จ่ายไป ๐ โอนเพิ่ม ๒๖๙,๐๐๐ (๑)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุโบว์ หมู่ที่ ๗	-	จ่ายไป ๐ โอนเพิ่ม ๔๙๙,๐๐๐ (๑)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาเกียรติ หมู่ที่ ๓	-	จ่ายไป ๐ โอนเพิ่ม ๔๙๙,๐๐๐ (๑)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายสมโชค – หมอจ้วง หมู่ที่ ๑๒	-	จ่ายไป ๐ โอนเพิ่ม ๔๙๙,๐๐๐ (๑)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๑๕	-	จ่ายไป ๐ โอนเพิ่ม ๓๔๓,๐๐๐ (๑)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการขุดลอกห้วยแรง หมู่ที่ ๑๒	-	จ่ายไป ๐ โอนเพิ่ม ๙๐,๐๐๐ (๑)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง
รวม ๓๕ โครงการ ได้ดำเนินการ ๒๘ โครงการ				อนุมัติ (๑๐,๓๐๔,๐๐๐) จ่ายไป ๗,๙๒๑,๔๒๐ โอนเพิ่ม ๒,๓๘๒,๕๘๐		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๓..... ยุทธศาสตร์.....การพัฒนาด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต.....

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	ช่วงเวลาในการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณที่อนุมัติ)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา	แผนงานการศึกษา	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	จ่ายไป ๒๔,๘๔๙ (๓๐,๐๐๐)	จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา	แผนงานการศึกษา	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	จ่ายไป ๓,๑๔๓,๖๑๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ (๓,๑๙๓,๖๑๐)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่	กองศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา	แผนงานการศึกษา	โครงการจัดงานวันเด็ก	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	จ่ายไป ๑๔๘,๕๓๓ (๑๕๐,๐๐๐)	จัดกิจกรรมงานวันเด็ก	กองศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา	แผนงานการศึกษา	โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน	-	จ่ายไป ๐ (๕,๐๐๐)	ไม่ได้ดำเนินการ	กองศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา	แผนงานการศึกษา	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	จ่ายไป ๙๔๒,๑๒๐ (๑,๐๖๑,๐๐๐)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา	แผนงานการศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	จ่ายไป ๑๔๑,๙๖๙ (๑๖๘,๙๐๐)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	กองศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา	แผนงานการศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	จ่ายไป ๒๔๒,๓๕๒ (๒๔๓,๐๐๐,)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	กองศึกษา
รวม ๗ โครงการ ได้ดำเนินการ ๖ โครงการ				อนุมัติ (๔,๗๖๐,๙๐๐) จ่ายไป ๔,๖๔๓,๔๓๓ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๓..... ยุทธศาสตร์.....การพัฒนาด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต.....

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	ช่วงเวลาในการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณที่อนุมัติ)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในทุกกระดับ	แผนงานสาธารณสุข	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	จ่ายไป ๔๙,๔๕๐ (๕๐,๐๐๐)	ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายในเขตพื้นที่	สำนักปลัด
กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในทุกกระดับ	แผนงานสาธารณสุข	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน)	-	จ่ายไป ๐ (๓๐,๐๐๐)	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
รวม ๒ โครงการ ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ				อนุมัติ (๘๐,๐๐๐) จ่ายไป ๔๙,๔๕๐		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๓..... ยุทธศาสตร์.....การพัฒนาด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต.....

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	ช่วงเวลาในการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณที่อนุมัติ)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเคราะห์	แผนงานบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	จ่ายไป ๑๖,๙๗๖,๙๐๐ (๑๗,๖๐๐,๐๐๐)	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเคราะห์	แผนงานบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	จ่ายไป ๔,๓๒๑,๘๐๐ (๕,๙๕๕,๙๖๐)	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ	สำนักปลัด
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเคราะห์	แผนงานงบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	จ่ายไป ๗๒,๐๐๐ (๙๐,๐๐๐)	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเคราะห์	แผนงานงบกลาง	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งปรัง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	จ่ายไป ๒๕๐,๐๐๐ (๒๕๐,๐๐๐)	จ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	สำนักปลัด
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเคราะห์	แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการขับเคลื่อนปลอดภัยป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	จ่ายไป ๓,๖๙๕ (๑๐,๐๐๐)	ตั้งจุดบริการประชาชน ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	สำนักปลัด
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเคราะห์	แผนงานรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	-	จ่ายไป ๐ โอนลด ๑๒,๐๐๐ (๓๒,๐๐๐)	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเคราะห์	แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	-	จ่ายไป ๐ (๑๐,๐๐๐)	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเคราะห์	แผนงานเคหะ	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ	-	จ่ายไป ๐ (๑๐,๐๐๐)	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเคราะห์	แผนงานบริหารทั่วไป	โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๘ กรกฎาคม	ก.ค. ๖๗	จ่ายไป ๑๐,๐๐๐ (๑๐,๐๐๐)	สนับสนุนจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	สำนักปลัด
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเคราะห์	แผนงานบริหารทั่วไป	โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	ส.ค. ๖๗	จ่ายไป ๑๐,๐๐๐ (๑๐,๐๐๐)	สนับสนุนจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	สำนักปลัด
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเคราะห์	แผนงานบริหารทั่วไป	โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน	มิ.ย. ๖๗	จ่ายไป ๑๐,๐๐๐ (๑๐,๐๐๐)	สนับสนุนจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	สำนักปลัด
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเคราะห์	แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	จ่ายไป ๓๒,๐๐๐ (๓๒,๐๐๐)	สนับสนุนบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ในเขตพื้นที่	สำนักปลัด
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเคราะห์	แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาหลักสูตร ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	จ่ายไป ๓๒,๐๐๐ (๓๒,๐๐๐)	สนับสนุนจัดฝึกอบรมจิตอาสาหลักสูตร ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเคราะห์	แผนงานบริหารทั่วไป	โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	-	จ่ายไป ๐ (๑๐,๐๐๐)	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเคราะห์	แผนงานบริหารทั่วไป	โครงการจัดงานวันปิยมหาราช	-	จ่ายไป ๐ (๕,๐๐๐)	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเคราะห์	แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอ สิชล	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	จ่ายไป ๙,๘๘๙.๑๒ (๒๐,๐๐๐)	สนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอ สิชล	สำนักปลัด

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเคราะห์	แผนงานสังคมสงเคราะห์	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	-	จ่ายไป ๐ (๑๐,๐๐๐)	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเคราะห์	แผนงานสังคมสงเคราะห์	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	-	จ่ายไป ๐ (๑๐,๐๐๐)	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเคราะห์	แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการติดตั้งไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณสี่แยกบ้านปลายทอน หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งปรัง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	จ่ายไป ๓๑,๔๐๐ (๓๒,๐๐๐)	ติดตั้งไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณสี่แยกบ้านปลายทอน หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งปรัง	สำนักปลัด
รวม ๑๙ โครงการ ได้ดำเนินการ ๑๒ โครงการ				อนุมัติ(๒๔,๑๓๘,๘๖๐) จ่ายไป ๒๑,๗๕๙,๖๔๔		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๓..... ยุทธศาสตร์.....ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต.....

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	ช่วงเวลาในการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณที่อนุมัติ)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ทุ่งปรังคัพ)	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	จ่ายไป ๓๐๕,๓๓๓ (๓๕๐,๐๐๐)	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติดใน ตำบล	กองการศึกษาฯ
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้าน ศาสนาศิลปะวัฒนธรรม และประเพณี	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	จ่ายไป ๒๔,๗๐๐ โอนเพิ่ม ๒๓,๐๐๐ (๑๐,๐๐๐)	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน กีฬาต่างๆ	กองการศึกษาฯ
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้าน ศาสนาศิลปะวัฒนธรรม และประเพณี	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	โครงการแข่งขันกีฬาสีกลุ่มทุ่งปรัง	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	จ่ายไป ๔๐๐,๐๐๐ (๔๐๐,๐๐๐)	สนับสนุนการแข่งขันกีฬาสีกลุ่มทุ่งปรัง	กองการศึกษาฯ
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้าน ศาสนาศิลปะวัฒนธรรม และประเพณี	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	โครงการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ๗ คน “หนองเต่าคัพ”	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	จ่ายไป ๘๒,๐๐๐ (๘๒,๐๐๐)	สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ๗ คน “หนองเต่าคัพ”	กองการศึกษาฯ
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้าน ศาสนาศิลปะวัฒนธรรม และประเพณี	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	โครงการแข่งขันวอลเลย์บอล “วัดถ้ำคัพ”	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	จ่ายไป ๑๐๐,๐๐๐ (๑๐๐,๐๐๐)	สนับสนุนการแข่งขันวอลเลย์บอล “วัดถ้ำคัพ”	กองการศึกษาฯ
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้าน ศาสนาศิลปะวัฒนธรรม และประเพณี	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	โครงการพัฒนากีฬาอำเภอ	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	จ่ายไป ๑๖,๘๒๐ (๒๐,๐๐๐)	สนับสนุนการพัฒนา กีฬาอำเภอ	กองการศึกษาฯ
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้าน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ	โครงการส่งเสริมกีฬาเปตองเยาวชน ทุ่งปรัง “เปตอง ส.ธ.ว. ทุ่งปรัง”	-	จ่ายไป ๐ (๔๐,๐๐๐)	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี	นันทนาการ					
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาฟื้นฟู และส่งเสริมกิจกรรมด้าน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ อำเภอสิชล	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	จ่ายไป ๔๐,๐๐๐ (๔๐,๐๐๐)	สนับสนุนจัดงานประเพณีชักพระ อำเภอ สิชล	กองการศึกษาฯ
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาฟื้นฟู และส่งเสริมกิจกรรมด้าน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ ผ้าขึ้นธาตุ	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	จ่ายไป ๓,๐๐๐ (๓,๐๐๐)	สนับสนุนงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้น ธาตุ	กองการศึกษาฯ
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาฟื้นฟู และส่งเสริมกิจกรรมด้าน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมรด น้ำขอพรผู้สูงอายุ	-	จ่ายไป ๐ (๐,๐๐๐)	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาฟื้นฟู และส่งเสริมกิจกรรมด้าน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	โครงการฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนา และผู้นำในศาสนาพิธี	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	จ่ายไป ๒๔,๒๙๖ (๓๐,๐๐๐)	จัดฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนาและผู้นำในศา สนพิธี	กองการศึกษาฯ
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาฟื้นฟู และส่งเสริมกิจกรรมด้าน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี “แห่หมรับเดือนสิบ”	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	จ่ายไป ๒๐,๐๐๐ (๒๐,๐๐๐)	สนับสนุนจัดงานสืบสานประเพณี “แห่หมรับเดือนสิบ”	กองการศึกษาฯ
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาฟื้นฟู และส่งเสริมกิจกรรมด้าน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	จ่ายไป ๑๓๐,๐๐๐ (๑๓๐,๐๐๐)	สนับสนุนจัดงานประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษาฯ
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาฟื้นฟู และส่งเสริมกิจกรรมด้าน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม วันวิสาขะแห่ผ้าขึ้นถ้ำ (เขาพรัง)	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	จ่ายไป ๑๒๐,๐๐๐ (๑๒๐,๐๐๐)	สนับสนุนจัดงานประเพณีวัฒนธรรม วันวิสาขะแห่ผ้าขึ้นถ้ำ (เขาพรัง)	กองการศึกษาฯ

และประเพณี						
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาฟื้นฟู และส่งเสริมกิจกรรมด้าน ศาสนาศิลปะวัฒนธรรม และประเพณี	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	โครงการตกแต่งเรือพญมพระ (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน)	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	จ่ายไป ๖๐,๐๐๐ (๖๐,๐๐๐)	สนับสนุนการตกแต่งเรือพญมพระ (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน)	กองการศึกษาฯ
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาฟื้นฟู และส่งเสริมกิจกรรมด้าน ศาสนาศิลปะวัฒนธรรม และประเพณี	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	โครงการตกแต่งเรือพญมพระ (อุดหนุนวัด)	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	จ่ายไป ๑๘๐,๐๐๐ (๑๘๐,๐๐๐)	สนับสนุนการตกแต่งเรือพญมพระ (อุดหนุนวัด)	กองการศึกษาฯ
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาฟื้นฟู และส่งเสริมกิจกรรมด้าน ศาสนาศิลปะวัฒนธรรม และประเพณี	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	โครงการจัดงานวันตรุษขิดิลฟิตรี	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	จ่ายไป ๕๐,๐๐๐ (๕๐,๐๐๐)	สนับสนุนการจัดงานวันตรุษขิดิลฟิตรี	กองการศึกษาฯ
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาฟื้นฟู และส่งเสริมกิจกรรมด้าน ศาสนาศิลปะวัฒนธรรม และประเพณี	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนภาค ฤดูร้อน	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	จ่ายไป ๑๐๐,๐๐๐ (๑๐๐,๐๐๐)	สนับสนุนการอบรมจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน	กองการศึกษาฯ
รวม ๑๘ โครงการ ได้ดำเนินการ ๑๖ โครงการ				อนุมัติ (๑,๓๔๕,๐๐๐) จ่ายไป ๑,๖๕๖,๕๔๙ โอนเพิ่ม ๒๓,๐๐๐		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๔..... ยุทธศาสตร์.....การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.....

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	ช่วงเวลาในการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณที่อนุมัติ)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนพื้นที่ฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	แผนงานการเกษตร	โครงการ “รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน (โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ)	-	จ่ายไป ๐ (๒๐,๐๐๐)	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนพื้นที่ฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	แผนงานการเกษตร	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	-	จ่ายไป ๐ (๓๐,๐๐๐)	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
รวม ๒ โครงการ ได้ดำเนินการ - โครงการ				อนุมัติ (๕๐,๐๐๐) จ่ายไป ๐		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๕..... ยุทธศาสตร์.....การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร.....

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	ช่วงเวลาในการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณที่อนุมัติ)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
กลยุทธ์ที่ ๙ เสริมสร้างธรรมาภิบาลและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	แผนงานบริหารทั่วไป	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	จ่ายไป ๑๖๐,๐๐๐ (๒๐๐,๐๐๐)	จัดโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตพื้นที่	กองคลัง
กลยุทธ์ที่ ๙ เสริมสร้างธรรมาภิบาลและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	แผนงานบริหารทั่วไป	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร	-	จ่ายไป ๐ โอนลด ๔๘,๐๐๐ (๕๐,๐๐๐)	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
รวม ๒ โครงการ ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ				อนุมัติ (๒๕๐,๐๐๐) จ่ายไป ๑๖๐,๐๐๐		