




องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ภาคผนวก

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567)

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายสมบัติ หมู่ที่ ๗	ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม.	๔๘๘,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗			✓	๐	
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยรำรวย หมู่ที่ ๗	ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๖ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม.	๔๒๓,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗			✓	๐	
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเขียวเมฆ - บ้านนายเขียวจำ หมู่ที่ ๓	ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม.	๔๙๙,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗			✓	๐	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลอง - บ้านลุงตุต - บ้านหมอจ้วง หมู่ที่ ๑๒	ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	๔๘๘,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗			✓	๐	

		ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม.							
๕	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงงานปาล์ม หมู่ที่ ๔	ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม.	๔๘๘,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗			✓	๐	
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเมือง - นายไทย หมู่ที่ ๑๑	ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม.	๑๘๗,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖			✓	๐	
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างกองทุนบ้านท่าเขียว หมู่ที่ ๑๖	ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม.	๒๒๒,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖			✓	๐	
๘	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก (โ เวอร์เลย์ถนน) สายชายเขาเกียรติ หมู่ที่ ๓	ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติก (โ เวอร์เลย์ถนน) กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๔๙๙,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	✓			๔๙๘,๐๐๐	
๙	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก (โ เวอร์เลย์ถนน) สายถนนรถไฟ - พุ บรี หมู่ที่ ๑๓	ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติก (โ เวอร์เลย์ถนน) กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว	๔๙๙,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	✓			๔๙๘,๐๐๐	

		๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร							
๑๐	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก (โอ เวอร์เลย์ถนน) สายบ้านผู้ใหญ่ไข่ - ถนนทราย หมู่ที่ ๑๐	ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติก (โอ เวอร์เลย์ถนน) กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๔๙๙,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	✓			๔๐๘,๔๒๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต

แผนงาน แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวัน คล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	น้อมรำลึกในพระ มหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพล อดุลยเดชฯ	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖			✓	๐	
๒	โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวัน คล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	น้อมรำลึกในพระ มหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพล อดุลยเดชฯ	๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๖			✓	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต

แผนงาน แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ	รณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ	๑๐,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๗			✓	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต

แผนงาน แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการขับขี้อลาดภัยป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	ขับขี้อลาดภัยป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลที่สำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	✓			๓,๖๙๕	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการให้ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือด้านการให้ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗			✓	๐	

๓	โครงการบริหารจัดการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอสหัส	ดำเนินโครงการ บริหารจัดการ ศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการ ช่วยเหลือ ประชาชนของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอสหัส	๓๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓			๓๑,๕๐๐	
๔	โครงการฝึกอบรมจิตอาสา หลักสูตร ชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ฝึกอบรมจิต อาสาหลักสูตร ชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัย พิบัติประจำ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗			✓	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต

แผนงาน แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันทักษะทาง วิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สนับสนุนการจัด กิจกรรม นันทนาการต่างๆ ในสถานศึกษา	๓๐,๐๐	มี.ค - ก.ย. ๖๗	✓			๒๔,๘๔๔	
๒	โครงการจัดงานวันเด็ก	เพื่อส่งเสริม พัฒนาการการ เรียนรู้แก่เด็ก	๑๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	✓			๑๔๘,๕๓๓	
๓	โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน	จัดกิจกรรม ปลูกฝังสร้าง จิตสำนึกการรัก การอ่าน	๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗			✓	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต

แผนงาน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ ผ้าขึ้นธาตุ	อนุรักษ์ประเพณี คงให้อยู่สืบไป	๓,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	✓			๓,๐๐๐	
๒	โครงการฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนา และผู้นำในศาสนพิธี	ส่งเสริมให้มีพิธีกร ทางศาสนาและ ผู้นำในศาสนพิธี และเป็นการสืบ ทอดการปฏิบัติ ศาสนพิธีที่ถูกต้อง	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗			✓	๐	
๓	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง อุดหนุนคณะกรรมการหมู่ที่ ๑๒	สืบสานประเพณี วัฒนธรรมให้คงอยู่ สืบไป	๕๐,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	✓			๕๐,๐๐๐	
๔	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง อุดหนุนคณะกรรมการหมู่ที่ ๙	สืบสานประเพณี วัฒนธรรมให้คงอยู่ สืบไป	๘๐,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	✓			๘๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต

แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านปลายทอน	ซ่อมแซมฝ้า เพดานรอบนอก อาคารเรียน เปลี่ยนประตู อาคารเรียน ติดตั้งไฟฟ้ารอบ นอกอาคารเรียน ปรับปรุงเพดาน ๑ ห้องเรียน ติดตั้ง รางน้ำฝน ปรับปรุงพื้นหน้า อาคาร	๑๖๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗			✓	๐	
๒	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กปัทมธาราม	ปรับปรุงห้อง อเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กปัทมธาราม	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗			✓	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต

แผนงาน แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี)	ฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ในเขตตำบลทุ่งปรัง	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗			✓	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษา แผ่นดิน (โครงการปลูกป่าตามแนว พระราชดำริ)	ค่าใช้จ่ายในการ จัดงานโครงการ ตามพระราชดำริ รักน้ำ รักป่า รักษา แผ่นดิน	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๖๗			✓	๐	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ.)	เพื่อรักษา พันธุกรรมพืชบาง ชนิดให้ดำรงสภาพ ธรรมชาติ ไม่ให้ถูก ทำลายสูญหายไป จากธรรมชาติ	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗			✓	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร

แผนงาน แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร	ดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗			✓	๐	